



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA
DIRETORIA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES E EQUIPAMENTOS

Relatório de Intervenções de Manutenção para o Combate à COVID Campus Goiabeiras

Data da última atualização: 18/10/2021

1.1 Bibliotecas

Abaixo, apresenta-se os Quadros de Ações de intervenção de manutenção COVID para as bibliotecas do campus Alaor de Queiroz Araújo, onde consta a evolução das ações implementadas e programadas:

QUADRO 01: Ações de Manutenção de combate ao Covid-19 -Biblioteca Central

Item	Descrição	Situação
1	Instalação de dispensadores de álcool em gel nas áreas da Fase 03 do plano de Biossegurança.	A INICIAR, pois aguarda término de diversos serviços que estão em execução.
2	Instalação de torneiras de pressão nos banheiros das áreas que atendem a Fase 03 do plano de Biossegurança.	CONCLUÍDO. Manutenção geral de todos os banheiros.
3	Manutenção de esquadrias de madeira e alumínio e instalação de prendedores de portas nas áreas da Fase 03 do plano de Biossegurança.	CONCLUÍDO. Manutenção geral de esquadrias.
4	Sinalização de pisos para determinação de fluxo e distanciamento social nas áreas para atendimento às áreas da Fase 03 do Plano de Biossegurança.	A INICIAR, pois aguarda término de diversos serviços que estão em execução.
5	Instalação de barreiras de acrílico	Construção de bancada de atendimento com barreira de proteção em blindex. CONCLUÍDO.
6	Outros <ul style="list-style-type: none">Complementares ao COVID (previsão final de outubro)não relacionados ao COVID (previsão dezembro)	- Readequação de espaços do térreo e 1º piso – CONCLUÍDO. - Manutenção elétrica (quadros, circuitos, tomadas e interruptores) – CONCLUÍDO.

Universidade Federal do Espírito Santo
Superintendência de Infraestrutura
Av. Fernando Ferrari, 514 - Goiabeiras, Vitória - ES, 29075-910
www.infraestrutura.ufes.br



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA
DIRETORIA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES E EQUIPAMENTOS

	<ul style="list-style-type: none">- Troca de piso 1º e 2º andares (porcelanato e granito) 1º FINZALIANDO E 2º EM ANDAMENTO- Pintura interna geral; FASE DE RETOQUES- Instalação de aparelhos Split (EM EXECUÇÃO)
--	--

Fonte: Diretoria de Manutenção de Edificações e Equipamentos/SI

QUADRO 02: Ações de Manutenção de combate ao Covid-19 -Biblioteca do CAR

Item	Descrição	Situação
1	Instalação de dispensadores de álcool em gel nas áreas da Fase 03 do plano de Biossegurança.	CONCLUÍDO – Instalado 02 dispensers.
2	Instalação de torneiras de pressão nos banheiros das áreas que atendem a Fase 03 do plano de Biossegurança.	Não há demanda.
3	Manutenção de esquadrias de madeira e alumínio e instalação de prendedores de portas nas áreas da Fase 03 do plano de Biossegurança.	A iniciar.
4	Sinalização de pisos para determinação de fluxo e distanciamento social nas áreas para atendimento às áreas da Fase 03 do Plano de Biossegurança.	A iniciar.
5	Instalação de barreiras de acrílico	Em execução. Aguardando a chegada do produto/insumo para instalação.

Fonte: Diretoria de Manutenção de Edificações e Equipamentos/SI

QUADRO 03: Ações de Manutenção de combate ao Covid-19 -Biblioteca do CCHN

Item	Descrição	Situação
------	-----------	----------

Universidade Federal do Espírito Santo
Superintendência de Infraestrutura
Av. Fernando Ferrari, 514 - Goiabeiras, Vitória - ES, 29075-910
www.infraestrutura.ufes.br



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA
DIRETORIA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES E EQUIPAMENTOS

1	Instalação de dispensadores de álcool em gel nas áreas da Fase 03 do plano de Biossegurança.	A iniciar.
2	Instalação de torneiras de pressão nos banheiros das áreas que atendem a Fase 03 do plano de Biossegurança.	A iniciar.
3	Manutenção de esquadrias de madeira e alumínio e instalação de prendedores de portas nas áreas da Fase 03 do plano de Biossegurança.	A iniciar.
4	Sinalização de pisos para determinação de fluxo e distanciamento social nas áreas para atendimento às áreas da Fase 03 do Plano de Biossegurança.	A iniciar.
5	Instalação de barreiras de acrílico	Em execução. Aguardando a chegada do produto/insumo para instalação.

Fonte: Diretoria de Manutenção de Edificações e Equipamentos/SI

QUADRO 04: Ações de Manutenção de combate ao Covid-19 -Biblioteca do CE

Item	Descrição	Situação
1	Instalação de dispensadores de álcool em gel nas áreas da Fase 03 do plano de Biossegurança.	A iniciar.
2	Instalação de torneiras de pressão nos banheiros das áreas que atendem a Fase 03 do plano de Biossegurança.	A iniciar.
3	Manutenção de esquadrias de madeira e alumínio e instalação de prendedores de portas nas áreas da Fase 03 do plano de Biossegurança.	A iniciar.
4	Sinalização de pisos para determinação de fluxo e distanciamento social nas áreas para atendimento às áreas da Fase 03 do Plano de Biossegurança.	A iniciar.

Universidade Federal do Espírito Santo
Superintendência de Infraestrutura
Av. Fernando Ferrari, 514 - Goiabeiras, Vitória - ES, 29075-910
www.infraestrutura.ufes.br



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA
DIRETORIA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES E EQUIPAMENTOS

5	Instalação de barreiras de acrílico	Em execução. Aguardando a chegada do produto/insumo para instalação.
---	-------------------------------------	--

Fonte: Diretoria de Manutenção de Edificações e Equipamentos/SI

QUADRO 05: Ações de Manutenção de combate ao Covid-19 -Biblioteca do CEFD

Item	Descrição	Situação
1	Instalação de dispensadores de álcool em gel nas áreas da Fase 03 do plano de Biossegurança.	A iniciar.
2	Instalação de torneiras de pressão nos banheiros das áreas que atendem a Fase 03 do plano de Biossegurança.	A iniciar.
3	Manutenção de esquadrias de madeira e alumínio e instalação de prendedores de portas nas áreas da Fase 03 do plano de Biossegurança.	A iniciar.
4	Sinalização de pisos para determinação de fluxo e distanciamento social nas áreas para atendimento às áreas da Fase 03 do Plano de Biossegurança.	A iniciar.
5	Instalação de barreiras de acrílico	Em execução. Aguardando a chegada do produto/insumo para instalação.

Fonte: Diretoria de Manutenção de Edificações e Equipamentos/SI

QUADRO 06: Ações de Manutenção de combate ao Covid-19 -Biblioteca do CCE

Item	Descrição	Situação
1	Instalação de dispensadores de álcool em gel nas áreas da Fase 03 do plano de Biossegurança.	A iniciar.



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA
DIRETORIA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES E EQUIPAMENTOS

2	Instalação de torneiras de pressão nos banheiros das áreas que atendem a Fase 03 do plano de Biossegurança.	A iniciar.
3	Manutenção de esquadrias de madeira e alumínio e instalação de prendedores de portas nas áreas da Fase 03 do plano de Biossegurança.	A iniciar.
4	Sinalização de pisos para determinação de fluxo e distanciamento social nas áreas para atendimento às áreas da Fase 03 do Plano de Biossegurança.	A iniciar.
5	Instalação de barreiras de acrílico	Em execução. Aguardando a chegada do produto/insumo para instalação.

Fonte: Diretoria de Manutenção de Edificações e Equipamentos/SI

1.2 Restaurante Universitário - RU

Abaixo, apresenta-se o Quadro de Ações de intervenção de manutenção COVID para o Restaurante Universitário do campus Almor de Queiroz Araújo, consta a evolução das ações implementadas e programadas:



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA
DIRETORIA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES E EQUIPAMENTOS

QUADRO 07: Ações de Manutenção de combate ao Covid-19 -Restaurante Universitário

Item	Descrição	Situação
1	Instalação de dispensadores de álcool em gel nas áreas da Fase 03 do plano de Biossegurança.	CONCLUÍDO. 53 dispensers instalados.
2	Instalação de torneiras de pressão nos banheiros das áreas que atendem a Fase 03 do plano de Biossegurança.	CONCLUÍDO. 27 torneiras de pressão instaladas.
3	Manutenção de esquadrias de madeira e alumínio e instalação de prendedores de portas nas áreas da Fase 03 do plano de Biossegurança.	AGUARDANDO DECISÃO DA ADMINISTRAÇÃO. Visitas e relatório do profissional de arquitetura já realizados. Foi constatado a necessidade de intervenções para instalação de janelas nas áreas administrativas da estrutura, contudo a administração do restaurante está pleiteando junto à administração central espaços para alocação de seus técnicos e posterior tomada de decisão sobre a real necessidade dessa intervenção.
4	Sinalização de pisos para determinação de fluxo e distanciamento social nas áreas para atendimento às áreas da Fase 03 do Plano de Biossegurança.	EM EXECUÇÃO. Já executado na área externa de atendimento e aguardando definições pela administração da estrutura acerca do layout da área de alimentação para sinalização interna.
5	Instalação de barreiras de acrílico	EM EXECUÇÃO: O processo logístico de aquisição pela empresa foi iniciado e a previsão para instalação e conclusão é 01/11/2021.
6	Outros <ul style="list-style-type: none">• Complementares ao COVID (previsão final de outubro)• não relacionados ao COVID (previsão dezembro)	<ul style="list-style-type: none">- Manutenção de telhado e impermeabilização de calhas CONCLUÍDO.- Pintura de todos os ambientes. CONCLUÍDO.- Limpeza da caixa de gordura CONCLUÍDO.- Manutenção de banheiros (CONCLUÍDO);- Manutenção de pisos da cozinha (EM EXECUÇÃO);- Instalados 5 prendedores de porta. CONCLUÍDO.- Manutenção e instalação das tampas das caixas d'água. CONCLUÍDO.

Universidade Federal do Espírito Santo
Superintendência de Infraestrutura
Av. Fernando Ferrari, 514 - Goiabeiras, Vitória - ES, 29075-910
www.infraestrutura.ufes.br



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA
DIRETORIA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES E EQUIPAMENTOS

Fonte: Diretoria de Manutenção de Edificações e Equipamentos/SI



Universidade Federal do Espírito Santo
Superintendência de Infraestrutura
Av. Fernando Ferrari, 514 - Goiabeiras, Vitória - ES, 29075-910
www.infraestrutura.ufes.br



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA
DIRETORIA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES E EQUIPAMENTOS

1.3 Criarte

Abaixo, apresenta-se o Quadro de Ações de intervenção de manutenção COVID para a CRIARTE no campus Almor de Queiroz Araújo, onde consta a evolução das ações implementadas e programadas:

QUADRO 08: Ações de Manutenção de combate ao Covid-19 -CRIARTE

Item	Descrição	Situação
1	Instalação de dispensadores de álcool em gel nas áreas da Fase 03 do plano de Biossegurança.	CONCLUÍDO.
2	Instalação de torneiras de pressão nos banheiros das áreas que atendem a Fase 03 do plano de Biossegurança.	CONCLUÍDO.
3	Manutenção de esquadrias de madeira e alumínio e instalação de prendedores de portas nas áreas da Fase 03 do plano de Biossegurança.	CONCLUÍDO.
4	Sinalização de pisos para determinação de fluxo e distanciamento social nas áreas para atendimento às áreas da Fase 03 do Plano de Biossegurança.	Aguardando finalizar as intervenções de piso.
5	Instalação de barreiras de acrílico	Não foi demandado.
6	Outros <ul style="list-style-type: none">• Complementares ao COVID (previsão final de outubro)• não relacionados ao COVID (previsão dezembro)	- Reforma do telhado refeitório com reposição de telhas termo acústicas – CONCLUÍDO. - Troca de piso do refeitório (granilite) – EM EXECUÇÃO - Troca de piso das salas de aula (porcelanato) – CONCLUÍDO. - Manutenção da caixa de gordura - CONCLUÍDO.



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA
DIRETORIA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES E EQUIPAMENTOS

	<ul style="list-style-type: none">- Reforma da cozinha – EM EXECUÇÃO. - readequação de rampas de acesso – EM EXECUÇÃO.- Pinturas (interna e externa) – CONCLUÍDO.- Colocação insulfim – CONCLUÍDO.- Instalação de ventiladores e iluminação – CONCLUÍDO.- Manutenção de brinquedos e casinhas – CONCLUÍDO.- Manutenção do cantinho da roça – CONCLUÍDO.- Readequação de dois banheiros externos – EM EXECUÇÃO.- Manutenção de todos banheiros internos - CONCLUÍDO.- Manutenção de portas (fechaduras, pintura) – CONCLUÍDO.
--	--

Fonte: Diretoria de Manutenção de Edificações e Equipamentos/SI





UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA
DIRETORIA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES E EQUIPAMENTOS

1.4 Centros de Ensino – Campus Alaor Queiroz Araújo.

Abaixo, apresenta-se o Quadro de Ações de intervenção de manutenção COVID para os Centros de Ensino do campus Alaor de Queiroz Araújo, onde consta a evolução das ações implementadas e programadas:

QUADRO 09: Ações de Manutenção de combate ao Covid-19 -CAr

Item	Descrição	Situação
1	Instalação de dispensadores de álcool em gel nas áreas da Fase 03 do plano de Biossegurança.	CONCLUÍDO.
2	Instalação de torneiras de pressão nos banheiros das áreas que atendem a Fase 03 do plano de Biossegurança.	CONCLUÍDO.
3	Manutenção de esquadrias de madeira e alumínio e instalação de prendedores de portas nas áreas da Fase 03 do plano de Biossegurança.	CEMUNI 1: CONCLUÍDO. CEMUNI 2: CONCLUÍDO. CEMUNI 3: EM EXECUÇÃO. CEMUNI 4: CONCLUÍDO. CEMUNI 5: CONCLUÍDO.
4	Sinalização de pisos para determinação de fluxo e distanciamento social nas áreas para atendimento às áreas da Fase 03 do Plano de Biossegurança.	A ser informado.
5	Instalação de barreiras de acrílico	Áreas administrativas A INICIAR. (previsão para final de outubro)
6	Outros <ul style="list-style-type: none">• Complementares ao COVID (previsão final de outubro)• não relacionados ao COVID (previsão dezembro)	- Troca de caixa de água de todos os CEMUNI's A INICIAR - Reparação de calhas do telhado do Prédio Administrativo CONCLUÍDO. - Pintura externa de todos os prédios. CONCLUÍDO. - Pintura interna do CEMUNI 5 e Prédio Administrativo. CONCLUÍDO. - Reparação dos telhados do CEMUNI 1 e 3, sem intervenção nas calhas CONCLUÍDO.



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA
DIRETORIA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES E EQUIPAMENTOS

	<ul style="list-style-type: none">- Reparação dos telhados dos CEMUNI 2, 4 e 5 com intervenção nas calhas CONCLUÍDO.- Manutenção de divisórias e portas no CEMUNI 5 EM EXECUÇÃO.
--	---

Fonte: Diretoria de Manutenção de Edificações e Equipamentos/SI



Universidade Federal do Espírito Santo
Superintendência de Infraestrutura
Av. Fernando Ferrari, 514 - Goiabeiras, Vitória - ES, 29075-910
www.infraestrutura.ufes.br



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA
DIRETORIA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES E EQUIPAMENTOS

QUADRO 10: Ações de Manutenção de combate ao Covid-19 -CEFD

Ítem	Descrição	Situação
1	Instalação de dispensadores de álcool em gel nas áreas da Fase 03 do plano de Biossegurança.	CONCLUÍDO. 46 dispensers instalados.
2	Instalação de torneiras de pressão nos banheiros das áreas que atendem a Fase 03 do plano de Biossegurança.	CONCLUÍDO. 42 torneiras de pressão instaladas.
3	Manutenção de esquadrias de madeira e alumínio e instalação de prendedores de portas nas áreas da Fase 03 do plano de Biossegurança.	MÓDULO 01: CONCLUÍDO Mini Auditório; MÓDULO 02: CONCLUÍDO Biblioteca Setorial; PET; CESPCEO; PROTEORIA. MÓDULO 04: CONCLUÍDO Sala dos professores; Sala da Direção; Sala de Chaves; Secretaria Acadêmica; Secretaria Geral; Sala da Secretária de Direção; Sala da Pós-Graduação; LESEF LABSPORTE
4	Sinalização de pisos para determinação de fluxo e distanciamento social nas áreas para atendimento às áreas da Fase 03 do Plano de Biossegurança.	A ser informado.
5	Instalação de barreiras de acrílico	A ser informado.
6	Outros <ul style="list-style-type: none">Complementares ao COVID (previsão final de outubro)	- Pintura das estruturas internas e externas dos ambientes (EM EXECUÇÃO) - Adequação do módulo IV (EM EXECUÇÃO)



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA
DIRETORIA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES E EQUIPAMENTOS

	<ul style="list-style-type: none">• não relacionados ao COVID (previsão dezembro)	- Recuperação das estruturas de concreto dos edifícios e manutenção dos telhado (EM EXECUÇÃO)
--	---	---

Fonte: Diretoria de Manutenção de Edificações e Equipamentos/SI



Universidade Federal do Espírito Santo
Superintendência de Infraestrutura
Av. Fernando Ferrari, 514 - Goiabeiras, Vitória - ES, 29075-910
www.infraestrutura.ufes.br



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA
DIRETORIA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES E EQUIPAMENTOS

QUADRO 11: Ações de Manutenção de combate ao Covid-19 -CCJE

Item	Descrição	Situação
1	Instalação de dispensadores de álcool em gel nas áreas da Fase 03 do plano de Biossegurança.	Não foi demandado.
2	Instalação de torneiras de pressão nos banheiros das áreas que atendem a Fase 03 do plano de Biossegurança.	CONCLUÍDO. 02 torneiras de pressão instaladas.
3	Manutenção de esquadrias de madeira e alumínio e instalação de prendedores de portas nas áreas da Fase 03 do plano de Biossegurança.	Readequação de janelas do Prédio da Gemologia. Projeto em andamento, execução A INICIAR. (previsão para final de outubro)
4	Sinalização de pisos para determinação de fluxo e distanciamento social nas áreas para atendimento às áreas da Fase 03 do Plano de Biossegurança.	A INICIAR nos espaços de atendimento ao público.
5	Instalação de barreiras de acrílico	A INICIAR nos espaços de atendimento ao público.
6	Outros <ul style="list-style-type: none">• Complementares ao COVID (previsão final de outubro)• não relacionados ao COVID (previsão dezembro)	<ul style="list-style-type: none">- Troca de portas para melhorar a acessibilidade – CONCLUÍDO.- Reparação estrutural do ED4 – CONCLUÍDO.- Reparação do telhado do ED4 – EM EXECUÇÃO.- Adequação da Gemologia – Em fase de conclusão do projeto.

Fonte: Diretoria de Manutenção de Edificações e Equipamentos/SI



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA
DIRETORIA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES E EQUIPAMENTOS

QUADRO 12: Ações de Manutenção de combate ao Covid-19 -CCHN

Item	Descrição	Situação
1	Instalação de dispensadores de álcool em gel nas áreas da Fase 03 do plano de Biossegurança.	CONCLUÍDO. 144 dispensers instalados.
2	Instalação de torneiras de pressão nos banheiros das áreas que atendem a Fase 03 do plano de Biossegurança.	CONCLUÍDO. 40 torneiras de pressão instaladas.
3	Manutenção de esquadrias de madeira e alumínio e instalação de prendedores de portas nas áreas da Fase 03 do plano de Biossegurança.	IC 02: CONCLUSO
4	Sinalização de pisos para determinação de fluxo e distanciamento social nas áreas para atendimento às áreas da Fase 03 do Plano de Biossegurança.	A INICIAR nos espaços de atendimento ao público.
5	Instalação de barreiras de acrílico	Readequação da SIC (IC2). Projeto finalizado, execução A INICIAR.
6	Outros <ul style="list-style-type: none">• Complementares ao COVID (previsão final de outubro)• não relacionados ao COVID (previsão dezembro)	<ul style="list-style-type: none">- Manutenção de banheiros IC2 – EM EXECUÇÃO.- Ligação elétrica do Prédio Prof. Camilo Dias Júnior. Projeto sendo finalizado para conclusão da ligação elétrica do prédio A INICIAR.- Reforma do NPA (CEMUNI 6) – EM EXECUÇÃO.- Reforma do Auditório do CEMUNI 6 – EM EXECUÇÃO.- Manutenção do telhado do prédio da Pós em Psicologia A INICIAR;- Intervenções nos telhados dos prédios da Base Oceanográfica – EM EXECUÇÃO.- Intervenções na rede elétrica dos prédios da Base Oceanográfica - EM EXECUÇÃO.- Instalação de piso na entrada do prédio administrativo (EM CURSO).

Fonte: Diretoria de Manutenção de Edificações e Equipamentos/SI



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA
DIRETORIA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES E EQUIPAMENTOS
QUADRO 13: Ações de Manutenção de combate ao Covid-19 -CCE

Item	Descrição	Situação
1	Instalação de dispensadores de álcool em gel nas áreas da Fase 03 do plano de Biossegurança.	CONCLUÍDO. 97 dispensers instalados.
2	Instalação de torneiras de pressão nos banheiros das áreas que atendem a Fase 03 do plano de Biossegurança.	CONCLUÍDO. 29 torneiras de pressão instaladas.
3	Manutenção de esquadrias de madeira e alumínio e instalação de prendedores de portas nas áreas da Fase 03 do plano de Biossegurança.	Manutenção de janelas do IC-1 – CONCLUSO.
4	Sinalização de pisos para determinação de fluxo e distanciamento social nas áreas para atendimento às áreas da Fase 03 do Plano de Biossegurança.	A INICIAR para os espaços administrativos de atendimento.
5	Instalação de barreiras de acrílico	Ligação elétrica do Prédio novo de Laboratórios de física e química em andamento para executar. (CONCLUÍDO). Manutenção do telhado do prédio do Físico e Química (EM EXECUÇÃO).

Fonte: Diretoria de Manutenção de Edificações e Equipamentos/SI



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA
DIRETORIA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES E EQUIPAMENTOS
QUADRO 14: Ações de Manutenção de combate ao Covid-19 -CE

Item	Descrição	Situação
1	Instalação de dispensadores de álcool em gel nas áreas da Fase 03 do plano de Biossegurança.	CONCLUÍDO. 60 dispensers instalados.
2	Instalação de torneiras de pressão nos banheiros das áreas que atendem a Fase 03 do plano de Biossegurança.	CONCLUÍDO. 30 dispensers instalados.
3	Manutenção de esquadrias de madeira e alumínio e instalação de prendedores de portas nas áreas da Fase 03 do plano de Biossegurança.	CONCLUÍDO. Foi realizada a substituição das esquadrias (janelas) do prédio de salas de professores por esquadrias em alumínio.
4	Sinalização de pisos para determinação de fluxo e distanciamento social nas áreas para atendimento às áreas da Fase 03 do Plano de Biossegurança.	A INICIAR nos espaços de atendimento ao público. (previsão para final de outubro)
5	Instalação de barreiras de acrílico	Não foi demandado.
6	Outros <ul style="list-style-type: none">• Complementares ao COVID (previsão final de outubro)• não relacionados ao COVID (previsão dezembro)	Readequação do PPGE EM EXECUÇÃO.

Fonte: Diretoria de Manutenção de Edificações e Equipamentos/SI



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA
DIRETORIA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES E EQUIPAMENTOS
QUADRO 15: Ações de Manutenção de combate ao Covid-19 -CT

Item	Descrição	Situação
1	Instalação de dispensadores de álcool em gel nas áreas da Fase 03 do plano de Biossegurança.	CONCLUÍDO para o que foi solicitado. 12 dispensers instalados, porém precisa haver uma revisão desses pedidos.
2	Instalação de torneiras de pressão nos banheiros das áreas que atendem a Fase 03 do plano de Biossegurança.	NÃO FOI SOLICITADO.
3	Manutenção de esquadrias de madeira e alumínio e instalação de prendedores de portas nas áreas da Fase 03 do plano de Biossegurança.	CT1 e CT2: CONCLUÍDO. CT3 e CT4: A INICIAR.
4	Sinalização de pisos para determinação de fluxo e distanciamento social nas áreas para atendimento às áreas da Fase 03 do Plano de Biossegurança.	A INICIAR nos espaços de atendimento ao público que forem demandados.
5	Instalação de barreiras de acrílico	Não há solicitação.
5	Outros <ul style="list-style-type: none">• Complementares ao COVID (previsão final de outubro)• não relacionados ao COVID (previsão dezembro)	Reparos gerais de piso e banheiros do CT2. CONCLUÍDO. Troca de portas do CT1 e CT2. CONCLUÍDO. Readequação elétrica do CT2. A INICIAR Reparação de parte do telhado do CT5. Pinturas do CT1 e CT2. A INICIAR. Contratação de projeto para recuperação de estruturas metálicas dos telhados dos prédios CT-V e Espaço Empreendedor (EM EXECUÇÃO)

Fonte: Diretoria de Manutenção de Edificações e Equipamentos/SI

Erivelton Toreta Braz
Diretor da DMEE/SI
1748370

Universidade Federal do Espírito Santo
Superintendência de Infraestrutura
Av. Fernando Ferrari, 514 - Goiabeiras, Vitória - ES, 29075-910
www.infraestrutura.ufes.br



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

PROTOCOLO DE ASSINATURA



O documento acima foi assinado digitalmente com senha eletrônica através do Protocolo Web, conforme Portaria UFES nº 1.269 de 30/08/2018, por
ERIVELTON TORETA BRAZ - SIAPE 1748370
Diretor de Manutenção de Edificações e Equipamentos
Diretoria de Manutenção de Edificações e Equipamentos - DMEE/SI
Em 18/10/2021 às 17:32

Para verificar as assinaturas e visualizar o documento original acesse o link:
<https://api.lepisma.ufes.br/arquivos-assinados/290462?tipoArquivo=O>